

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	orgäng	Res	% Abges	Gantt Chart														
								Jan '17	Apr '17	Jul '17	Okt '17	Jan '18	Apr '18	Jul '18	Okt '18	Jan '19						
1	Vorentwurf liegt abgestimmt vor	1 Tag	Fr 30.06.17	Fr 30.06.17			80%															
2	Abstimmungen zur Entwurfsplanung	5 Tage	Mo 03.07.17	Fr 07.07.17	1		0%															
3	Ausarbeitung der Entwurfsplanung	10 Tage	Mo 10.07.17	Fr 21.07.17	2		0%															
4	Erstellung der Unterlagen zum Finanzierungsantrag	10 Tage	Mo 24.07.17	Fr 04.08.17	3		0%															
5	Finanzierung ist gesichert	60 Tage	Mo 07.08.17	Fr 27.10.17	4		0%															
6	Erstellung und Einreichung der Unterlagen für Bauantrag	15 Tage	Mo 30.10.17	Fr 17.11.17	5		0%															
7	Baugenehmigung liegt vor	1 Tag	Fr 30.03.18	Fr 30.03.18	6		0%															
8	Erstellung der Ausführungsplanung	15 Tage	Mo 02.04.18	Fr 20.04.18	7		0%															
9	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen	15 Tage	Mo 23.04.18	Fr 11.05.18	8		0%															
10	Veröffentlichung	10 Tage	Mo 02.07.18	Fr 13.07.18	9		0%															
11	Angebotserstellung und Abgabe	10 Tage	Mo 16.07.18	Fr 27.07.18	10		0%															
12	Submission	1 Tag	Mo 30.07.18	Mo 30.07.18	11		0%															
13	Angebotsprüfung	3 Tage	Di 31.07.18	Do 02.08.18	12		0%															
14	Auftragsvergabe	1 Tag	Fr 03.08.18	Fr 03.08.18	13		0%															
15	Baubeginn	1 Tag	Mo 27.08.18	Mo 27.08.18	14		0%															
16	Bauphase	65 Tage	Di 28.08.18	Mo 26.11.18	15		0%															
17	Rechnungsprüfung Schlussrechnung	10 Tage	Mo 03.12.18	Fr 14.12.18	16		0%															
18	Erstellung Schlussmittelverwendungsnachweis	40 Tage	Mo 17.12.18	Fr 08.02.19	17		0%															
19	kaufmännischer Projektabschluss	1 Tag	Mo 11.02.19	Mo 11.02.19	18		0%															