MGH Sport, 16356 Werneuchen

asv 00812 Jour fix Stand 03.02.2020, S.1

| Datum | 03.02.2020 | Besprechungsprotokoll Nr. 08 | | |
|--|---|------------------------------|---|--|
| Bauvorhaben | Errichtung eines Multifunktionsgebäudes | | | |
| Bauherr | SV Rot Weiß-Werneuchen e.V. | | | |
| Besprechungsort | Rathaus Werneuchen 16356 Werneuchen, Am Markt 5 | | | |
| Protokollant | Jens Klare | | | |
| Datum Protokollerstel- lung | 03.02.2020 | | | |
| | Teilnehmer | abwesend | Verteiler | |
| Herr Kulicke Frau Hupfer Herr Rund Herr Seifert Frank Heinze Jens Klare | Bürgermeister Stadt Werneuchen SGL Bauverwaltung IBPM Jugendkoordinator Werneuchen Präsident Rot-Weiß-Werneuchen DrIng. Formazin & Partner GbR | -Herr Gust | frank.kulicke@werneuchen.de, gust@werneuchen.de>; petra.we- ber@blb.brandenburg.de; heiko.rund@ibpm- online.de; Christel.Seifert@LELF.Branden- burg.de; 'juko-werneuchen@gmx.de' Oda.Formazin@formazin-partner.de; Frank Heinze <tischlerei-heinze@t-online.de></tischlerei-heinze@t-online.de> | |

| T o P | Thema | Information / Festlegung / Aufgabe | verantwortlich | Termin |
|-------------|------------------------|--|----------------|---|
| 1. | Besprechung 03.02.2020 | Vorstellung des Bauablaufs und Bautenstand zu den Gewerken: Rohbauarbeiten, Fensterbau, Dachdeckerarbeiten, Fassaden- arbeiten, ELT, HLS, Innenputzarbeiten Terminabläufe und Verzüge hinsichtlich witterungsbedingter Einflüsse | AG/F&P | |
| 2. | | Prüfingenieur des Wärmeschutzes Gemäß. BbgBO § 66 Bautechnische Nachweise Abs. (6) ist: Die Prüfung der Nachweise des Wärmeschutzes und der Energieeinsparung erfolgt bei Sonderbauten durch Prüfsachverständige, soweit diese Nachweise nicht durch Prüfsachverständige erstellt sind. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Nachweise ist durch eine Prüfbescheinigung zu bestätigen Das Bauvorhaben ist kein Sonderbau und bedarf hinsichtlich der EEWärmeG eine Bescheinigung als Anzeige der Nutzungsaufnahme. | AG/F&P | |
| 3. | Aktueller Stand | | | |
| | 1. Tektur Bauantrag | Baugenehmigung ist erteilt und die Bauanzeige ist am 17.06.2019 versendet worden | | |
| | Zuwendungsbescheid | Vergabe-, Kosten-, und Bauantragsrelevanten Unterlagen sind an Frau Seifert / Förderstelle mit dem 3.Quartalsbericht übergeben worden Z. Änderungsbescheid vom 28.01.2020 Versendung des 4. Quartalsberichts am 31.03.2020 | F&P | Q1.26.06.2019 Q2.27.09.2019 Q3.06.12.2019 |
| | Vergabekalender | Änderung des Vergabekalenders wird zum 23.03.2020 vorgelegt. | F&P | |

| T o P | Thema | Information / Festlegung / Aufgabe | verantwortlich | Termin |
|-------------|------------------------|--|--------------------|---------|
| 4. | Leistungsverzeichnisse | Nachlaufend erfolgt in der Vorbereitung das Los 12 Innentüren, Bodenbelagsarbeiten: Entscheidungshilfe wurde dem AG vorgelegt. Zeitnahe Entscheidung der Belagsmaterialien. | AG/F&P | 7-12 KW |
| | | Los 15 Malerarbeiten wird als nachrüstbar dargelegt | | |
| 5. | Kostenkontrolle | Die geschätzten Baukosten werden ohne Berücksichtigung der Eigenleistungen aller Lose 1-15 mit einer Kostensteigerung von 10-20% angemeldet | F&P | laufend |
| | | Die Baukosten der vertraglich gebunden Gewerke wurde abgefragt und werden eingehalten. - Derzeitig gebundene Gelder sind mit 90% erfasst. | AG / F&P | laufend |
| 6. | Vergaben | Los 10 Innenputz ist vergeben Los 11 Estricharbeiten: Bietergespräch am 04.02.2020 Los 08 Trockenbauarbeiten: Keine Angebote zur Submission Neue Vergabenummer mit Los 08.1 wurde als beschränkte Ausschreibung neu bekanntgegeben. Los 09 WC Trennwände Auswertung und Aufklärungsgespräche sind in der Vorbereitung der Vergabe | F&P | |
| 7. | Mittelabrufplan | Entsprechend dem Bautenstand ist der Mittelabrufplan an die Förderstelle vom AG übergeben worden. 2. Änderungsbescheid vom 28.10.2020 | AG | laufend |
| 8. | Bauvorbereitung | Die Rohbaufertigstellung ist der Untere Bauaufsichtsbehörde Barnim hinsichtlich des Brandschutzes mitgeteilt worden. | F&P | laufend |
| | | Die Dienstbarkeiten / Liegenschaft für die Heiztrasse ist mit den Eigentümern/Erbengemeinschaft erneut abzustimmen. | Bauverwaltung / AG | |
| 9. | Termin | Der nächste Besprechungstermin findet am 23.03.2020 um 13.15 Uhr im Rathaus statt. | Alle | |

| | Teilnehmer / Verteiler | E-Mail | Telefon |
|---------------------|--|------------------------------------|---------------|
| Frank Kulicke | Bürgermeister Stadt Werneuchen | frank.kulicke@werneuchen.de | |
| Silke Hupfer | SGL Bauverwaltung | hupfer@wemeuchen.de | 033398 81634 |
| Stefan Gust | Bauverwaltung Stadt Werneuchen | gust@werneuchen.de | 033398 81612 |
| Heiko Rund | IBPM Gesellschaft für interdisziplinäres Bauprojektmanagement mbH | Heiko.Rund@ibpm-online.de | 030 82007919 |
| Frau Kleinstück | IBPM Gesellschaft für interdisziplinäres Bauprojektmanagement mbH | anna.kleinstueck@ibpm-online.de | |
| Herr Goy | IBPM Gesellschaft für interdisziplinäres Bauprojektmanagement mbH | michael.goy@ibpm-online.de | |
| Frank Heinze | Präsident Sportverein Rot-Weiß-Werneuchen | tischlerei-heinze@t-online.de | |
| Michell Seifert | Leiter Jugendclub | juko-werneuchen@gmx.de | |
| Oda Formazin | DrIng. Formazin & Partner GbR | Oda.formazin@formazin-partner.de | 030 93691713 |
| Jens Klare | DrIng. Formazin & Partner GbR | Jens.Klare@formazin-partner.de | 030 93691718 |
| Yvonne Dankert | LK Barnim | Yvonne.Dankert@kvbarnim.local | |
| Marianne Höhns | LK Barnim | Jugendfoerderung@kvbarnim.de | |
| Anna-Maria Rochlitz | LK Barnim | Anna-Maria.Rochlitz@kvbarnim.local | |