

Info zur SVV am 03. Juni 2021

Grundschulneubau

Im Nachgang des am 26.04.2021 durchgeführten Ortstermins mit den Verantwortlichen des KMBD wurde zwischenzeitlich ein Ingenieurbüro zur Erstellung eines Sanierungs- und Kampfmittelräumkonzeptes, sowie der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Grundstücksbereinigung beauftragt.

Die Planungs- und Untersuchungskosten belaufen sich auf ca. 43.000€. Hierzu wird das Baufeld in 15 Rasterfelder unterteilt und diese Rasterfelder händisch 5-15 cm und mittels Baggerschurf 20-150 cm unter Geländeoberkannte beprobt. Die Arbeiten erfolgen unter Begleitung eines Befähigungsscheininhabers nach §20 SprengG. Die Planungen für die Kampfmittelräumung erfolgen im gleichen Zug wie die Sanierungsplanung.

Die Ergebnisse der Analytik liegen nach aktuellem Zeitplan Ende Juni vor, das Gutachten, sowie die Kostenschätzung zur Grundstücksbereinigung sind auf den 20.07.2021 terminiert. Mit der Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen ist Ende August 2021 zu rechnen.

Der Rahmenterminplan des Gesamtvorhabens geht derzeit von folgenden Ausführungszeiträumen aus:

Baumfällung/Rodung:	30.09.2021 – 15.11.2021
Schadstoffbeseitigung:	15.11.2021 – 31.12.2021
Kampfmittelbeseitigung:	01.01.2022 – 15.05.2022
Baubeginn:	15.05.2022
Nutzungsaufnahme:	28.02.2024

S. Gust

Bauverwaltung

26.05.2021