

Siedlerweg

		HH-Ansatz		Angebote			Fortschreibung	
Gewerk	Name	2013	2014	Angebot	2013	2014	einger. NA	KF
Planer	H&W	400.000,00 €	366.000,00 €	51.000,00 €	33.500,00 €	17.500,00 €		
Straße	STRABAG			545.523,47 €	140.000,00 €	405.523,47 €		
R-Kanal	Wolter			202.481,40 €	202.481,40 €	- €		
BÜ 1.BA + R-Kanal	Völker			10.692,00 €	10.692,00 €			
BÜ 2+3.BA				13.000,00 €		13.000,00 €		
Archäologe Gutshof	Baßler			6.000,00 €	6.000,00 €			
Baumfällung	Silberbach			916,30 €	916,30 €			916,30 €
Versicherung	OKV			2.848,38 €	2.848,38 €			
Summe ohne BNK				748.004,87 €	342.481,40 €	405.523,47 €		- €
Summe inkl. BNK			766.000,00 €	832.461,55 €	396.438,08 €	436.023,47 €		
		Fehlbetrag		66.461,55 €				

Baubeginn	Straße	13.05.2013	05.09.2013
	R-Kanal	27.05.2013	05.09.2013