

Vorbereitung Bauausschuss am 27.06.2017 - Anfrage WIW – Auskunft zum Stand der Planerfüllung

11. Einzelaufstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum (aus Haushaltsplanung 2017)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Stand Planerfüllung / Bemerkung
11.1.01/0003.783100	Neuanschaffung Bekanntmachungskasten	1.500	1.500	
11.1.02/0601.783100	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	
11.1.04/0301.782100	Erwerb von Grundstücken im Stadtgebiet	30.000	30.000	
12.6.01/1301.785300	Baumaßnahmen-FFW Erweiterung Stellflächen FF Seefeld	11.000	0	Abgeschlossen, Kosten 11.000 €
12.6.01/1302.783100	Erwerb Anlagevermögen	130.000	50.000	
21.1.01/2101.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	30.000	
21.1.01/2102.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	
21.1.01/2103.785100	Schaffung zusätzlicher Klassenräume	0	40.000	Maßnahme in Vorbereitung, Ausführg. ab 26.KW
21.6.01/2201.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	7.000	10.000	
28.1.01/3201.783100	Erwerb von beweglichen Sachen Heimatsube	1.000	1.000	
36.5.01/4609.783100	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	16.000	109.500	
36.5.01/4610.785300	Erweiterungsbau Kita	225.000	0	Maßnahme abgeschlossen, Kosten: 226.000€
36.5.01/4613.783100	Hortmöbel	4.000	3.000	
36.6.01/4601.785100	Baumaßnahmen (Zuschuss Multifunktionsgebäude ...)	20.000	260.000	Bauherr SV-RW, Entwurfsplanung, Antrag auf Förderung läuft
36.6.01/4602.783100	Generationenplatz Weesow	0	5.000	
36.6.01/4606.783100	Erwerb Anlagevermögen Jugendklub	2.000	2.000	
36.6.01/4614.785100	Skateranlage	32.700	9.000	Standort bisher nicht bestätigt, Bauantrag ist zu stellen, Ausführung in 2017 / 2018
36.6.01/4619.783100	Spielplatz Seefeld	0	3.500	
42.4.01/5003.783100	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	500	1.000	
51.1.01/6103.781600	Sanierung Altstadt	64.500	0	Letzte Maßnahme abgeschlossen, Kosten Stadt 69.000 € (Gesamt rd. 90.000 €)
53.3.01/7001.781500	Zuschuss Eigenbetrieb Wasser /Abwasser	0	0	
54.1.01/6102.785300	Umsetzung ÖPNV	486.700	80.000	Am Bahnhof: abgeschlossen, Schlussrechnung Planer fehlt noch, Kosten ca. 401.760 € Busschleife Krummensee: Kosten 81.600 € LV für Ausschreibung 3 Bushaltest. 2017 fertig
54.1.01/6307.785100	Straßen-Wegeplanung/anliegerfinanzierterStraßenbau	0	20.000	Ab 01.06.2017 entscheidet A 4 ü. Verwendung
54.1.01/6311.785100	Entwässerung Goethe-/Sachsenstraße	0	0	
54.1.01/6312.785300	Wegebau Weesow	0	0	
54.1.01/6320.785100	Bahnübergang Birkenweg Anteil Stadt	150.000	0	Kreuzungsvereinbarung unterschrieben, Bauzeit vom 22.9. bis 4.12.2017
54.1.01/6325.785300	Baumaßnahme Gehweg B158 OT Tiefensee	190.900	0	Bautenstand 65%, Verzögerung aufgrund Rechtsstreit und erheblicher Mehrleistungen bei Medienumverlegung

54.1.01/6326.785300	Baumaßnahme alte Hirschfelder Str.	531.000	0	Abbruchmaßnahmen begonnen, Baustopp wegen Schwalbennestern in Ruine, Fortsetzung Abbruch ab August 2017 möglich, Zuschlag Wegebau noch nicht erteilt, Bauzeit Radweg vorauss. Sept./Oktober 2017 Förderung: 384.512 €
54.1.01/6330.785300	Bau Goethestraße	10.000	382.000	Bautenstand ca. 45%, Asphalt vorauss. in 27.KW
54.1.01/6331.785300	Bau Marxstraße	230.000	220.000	Bautenstand ca. 80%, Asphalt vorauss. in 27.KW
54.1.01/6333.785300	Gehweg Beiersdorfer Straße	63.000	0	abgeschlossen, Kosten: 135.000
54.1.01/6334.785300	Straßenbau Werneuchen-Ost	0	20.000	Planung für Entwässerung Stienitzaue in 2017 - noch nicht beauftragt
54.1.01/6336.785300	Straßenbau Tiefenseer Weg	0	0	
54.1.01/6337.785300	Flugplatz - nördliche Erschließung	0	0	
54.1.01/6338.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen - Ladeinfrastruktur	0	40.000	Ausschreibung erfolgt – geplante Ausführung: 01.09.17-30.09.2017 FM-Bescheid am 02.05.2017 über die Gesamtinvestitionssumme von 20.000 € erhalten – Zuwendung: 14.650,56 €
54.1.01/6339.785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	
54.1.01/6703.785100	Ortsnetz Werneuchen	117.700	83.100	Maßnahmen 2016: (Kostenrahmen eingehalten) Marxstraße und Am Bahnhof abgeschlossen, Tiefensee, Erweiterung A.-Reichwein-Str. - Verzögerung durch Gehwegsbau – Leuchten in 2017 gestellt Maßnahmen 2017: Goethestraße + HF-Gartenstraße – im Bau, planmäßig Anbindung Thälmannstraße/Stresemannstr. an Thüringer Str. -in Planung - Ausschreibung im August 2017
54.1.01/6704.785100	Beleuchtung Weesow	22.000	0	Siedlungsstraße – abgeschlossen mit 21.540€
55.1.01/6906.785300	Erneuerung Schieberschächte (Ablauf Löhmer Haussee)	25.000	0	Neuer Planansatz ab 2018 bis 2021 mit je 50.000€ pro Jahr (4. Bauabschnitte)
55.1.01/6907.783200	Ausz. Erwerb GWG /Bänke	4.900	4.900	
57.1.01/7901.783100	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlagevermögens/Stadtinformationen	5.000	5.000	
57.1.01/7902.783100	Doku-Zentrum Schmidt von Werneuchen	20.000	0	
57.3.01/7604.785100	Gemeindehaus Schönfeld	307.100	58.200	Bauzeit 2015-2017, abgeschlossen, Kosten 477.000€, Fördermittel wurden aufgestockt auf 284.279 €
		2.761.800	1.501.700	

Stand 22.06.2017 (Kopischke, Hupfer, Gust)