

Grobkostenschätzung Erweiterung des Jugendclubs am Standort Wegendorfer Str.

momentan vorhandene Fläche: 120m²

Zielsetzung: Verdopplung der Fläche auf 240m², Komplette Erneuerung der bestehenden Containeranlage mit bauartähnlichen Containern jedoch mit zusätzlicher Wärmedämmung und brand-und schallschutztechnischen Ertüchtigungen

Herrichten und erschließen Erweiterung Streifenfundament 6.000€

 Erweiterung Medienanschl. 5.000€

Kauf weiterer Container

Bauartähnliche Erneuerung mit Containern jedoch mit zusätzlicher Wärmedämmung und brand-und schallschutztechn. Ertüchtigungen –

 ca. 900€ / m² x 240m² 216.000€

(Alternativ: Raummodulanlage - erfüllt EnEV, Brand-und Schallschutz)

 Ca. 1.100€ / m² x 240 264.000€)

 zzgl. Fracht und Montage 10.000€

 Demontage/ Umsetzung Bestand: 5.000€

 Ausstattung: 10.000€

 Summe netto: 242.000€

 zzgl. BNK 15% 36.300€

 Summe: 278.300€

 Summe brutto: 331.177€

 Kosten / m² 1.400€